

Ofício Nº 076/2020

Riacho da Cruz (RN), em 26 de junho de 2020.

REFERENTE:

GESTOR: MINISTÉRIO DO TURISMO.

PROGRAMA: PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO.

CONTRATO DE REPASSE: 1.056.612-15/2018

CONVENIO Nº: 869.883/2018

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE 1.ª VISTORIA E MEDIÇÃO.

Senhor Gerente,

Após cumprida a **Primeira Etapa** do cronograma das obras, em implantação pelo programa Cultura: Preservação, Promoção E Acesso, através de Contrato de Repasse acima descrito, vimos solicitar a **primeira vistoria e medição** e o respectivo pagamento.

Para tanto, anexamos o mapa da **primeira medição**, que totaliza a execução no montante de **R\$ 9.324.71** (Nove mil, trezentos e vinte e quatro reais e setenta e um centavos) a ser custeado pelas fontes Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz/Ministério do Turismo/PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO.

Aproveitamos o ensejo, para renovarmos protestos de estima e consideração, ficando à disposição de quaisquer outras providências que viabilizem a conclusão do pleito.

Atenciosamente,



MARIA BERNADETE NUNES RÊGO GOMES
Prefeita Municipal

Ilmo. Senhor.
SILVIO JOSÉ CONCEIÇÃO.
GIGOV/NA-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
NATAL - RN

Riacho da Cruz (RN), em 26 de junho de 2019.

À

Caixa Econômica Federal
GIGOV - NAT - NATAL/RN

REFERENTE:

GESTOR: MINISTÉRIO DO TURISMO.

PROGRAMA: PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ - RN.

Senhor Superintendente/Gerente

1 Vimos, pelo presente, solicitar a essa Caixa Econômica Federal, autorizar o Saque de recursos do(s) contrato(s) sob referência, no valor abaixo discriminado:


Contrato de Repasse	Município	Valor repasse (R\$)	Valor contrapartida	
			Financeira R\$	Serviços R\$ (*)
1.056.612-15/2018	Riacho da Cruz	9.324,71	0,00	-

(*) Para contrapartida em serviços

2 Para tanto, encaminhamos a Seguinte Documentação:

- ◆ Relatório fotográfico da 1.ª Medição;
- ◆ Relatório de execução físico-financeira;
- ◆ Relação de Solicitação/Comprovação de Pagamentos – OGU;
- ◆ Relatório Resumo de Empreendimento;
- ◆ PLE (dados, eventograma, detalhamento, cronograma, PLE e resumo);

Atenciosamente,





MARIA BERNADETE NUNES RÊGO GOMES
Prefeita Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

Contratado PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ	CONTRATO DE REPASSE N. 1.056.612-15/2018 PROGRAMA: PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO. PERÍODO DE EXECUÇÃO 02/03/2020 A 26/06/2020
---	---

Meta	Etapa/Fase	Descrição	Físico				
			Unidade	No período		Até o período	
				Programado	Executado	Programado	Executado
01	01	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN	M2	27,94%	4,55%	27,94%	4,55%
Total				27,94%	4,55%	27,94%	4,55%

Financeiro									
Meta	Etapa/Fase	Realizado no período				Realizado até o período			
		Repasse	Contra-Partida	Outros	Total	Repasse	Contra-Partida	Outros	Total
1	1.1	9.324,71	0,00	-	9.324,71	9.324,71	0,00	-	9.324,71
Total		9.324,71	0,00	-	9.324,71	9.324,71	0,00	-	9.324,71

Nome/Assinatura do contratado/Interveniente executor  MARIA BERNADETE NUNES RÊGO GOMES Prefeita Municipal	Nome/Assinatura do responsável pela execução do projeto  MARIA BERNADETE NUNES RÊGO GOMES Prefeita Municipal
--	--



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Resumo de Acompanhamento

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1056.612-15/2018	Nº SICOMV 056984/2018	GIGOV INA - NATAL	GESTOR MTURISMO	PROGRAMA TURISMO	ACÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA 29/06/2018
PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN	MUNICÍPIO / UF RIACHO DA CRUZ/RN	LOCALIDADE / ENDEREÇO ZONA URBANA	OBJETO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ-RN - 1ª ETAPA			
Nº CTEF 31010001/2020	EMPRESA EXECUTORA CERES CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ 10.632.220/0001-91	OBJETO DO CTEF EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN			

ACOMPANHAMENTO

Valor de investimento: R\$ 205.000,05

METAS

N.º da Medição	Data da medição	Valores Medidos (R\$)		Acumulado	% Global		Prazo Decorrido (dias)	Equivalente dias-obra	Dias Atraso (-) / Adiant. (+)	% Atraso / Adiant.	# Meta	Valores Medidos Acum. (R\$)
		No Período	Acumulado		No Período	Acumulado						
1	26/06/2020	9.324,71	9.324,71	9.324,71	4,55%	4,55%	116	5	-111	-72,55%	1	9.324,71
2											2	
3											3	
4											4	
5											5	
6											6	
7											7	
8											8	
9											9	
10											10	
11											11	
12											12	
13											13	
14											14	
15											15	
16											16	
17											17	
18											18	
19											19	
20											20	

Total Medido Acumulado R\$ 9.324,71 Dias Adiant. / Atraso: -111 Dias Adiant. / Atraso: -72,55%

Zilton Pedro Menezes Marinho
Engenheiro Civil
CREA/RN 211554676-0

RIACHO DA CRUZ/RN, 26 de junho de 2020

Local e Data
Resp. Tec. Fiscal.: ZILTON PEDRO MENEZES MARINHO
CREA / CAU: 2115546768
ART: RN20200322267

Responda antes de começar a preencher

A participação do repasse/financiamento (e da contrapartida) é igual/proportional em todos os itens de investimento ou meios componentes do QCI?

SIM NÃO (NUNCA ELIMINE OU APAGUE A PRIMEIRA LINHA OU A PRIMEIRA COLUNA, QUE ESTÃO OCULTAS! ELAS SÃO FUNDAMENTAIS PARA A EXECUÇÃO DAS MACROS DESTES FORMULÁRIOS)

Relatório Resumo de Empendimento

RRE	Nº	001	#001
Data emissão	26/06/2020	CT - Programa	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO
Referência (Mês/Ano)	Jun/2020	CT - Modalidade	QCI - Data início vigência
		CONTRATO DE REPASSE	
		CT - Objeto	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN

Item	Descrição	Valores previstos no QCI (**)		Licitados	Realizado no período (R\$)			Acumulado realizado incluindo o período				
		%	(R\$)		Repasse(R\$)	CP (R\$)	VI (R\$)	Repasse(R\$)	CP (R\$)	VI (R\$)	% Físico	% Financ
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,40	3.231,17	3.048,43	3.048,43	-	3.048,43	3.048,43	-	3.048,43	100,00	94,34
Subtotal 1		1,40	3.231,17	3.048,43	3.048,43	-	3.048,43	3.048,43	-	3.048,43	100,00	94,34
2	MOVIMENTO DE TERRA	2,73	6.278,71	6.276,28	6.276,28	-	6.276,28	6.276,28	-	6.276,28	100,00	99,96
Subtotal 2		2,73	6.278,71	6.276,28	6.276,28	-	6.276,28	6.276,28	-	6.276,28	100,00	99,96
3	FUNDAÇÕES	39,66	91.214,59	82.701,92	8.512,67	-	8.512,67	-	-	-	-	-
Subtotal 3		39,66	91.214,59	82.701,92	8.512,67	-	8.512,67	-	-	-	-	-
4	ALVENARIAS	2,76	6.359,41	6.185,09	174,32	-	174,32	-	-	-	-	-
Subtotal 4		2,76	6.359,41	6.185,09	174,32	-	174,32	-	-	-	-	-
5	REVESTIMENTO DE PAREDES	6,23	14.322,02	13.291,16	1.030,86	-	1.030,86	-	-	-	-	-
Subtotal 5		6,23	14.322,02	13.291,16	1.030,86	-	1.030,86	-	-	-	-	-
6	REVESTIMENTOS DE PISOS	47,21	108.594,00	93.497,17	15.096,83	-	15.096,83	-	-	-	-	-
Subtotal 6		47,21	108.594,00	93.497,17	15.096,83	-	15.096,83	-	-	-	-	-
Total Geral		100,00	229.999,90	205.000,05	24.999,85	-	24.999,85	-	-	9.324,71	4,55%	4,55%

OGU	Nº do CT	Tomador	CT - Valores (R\$)	RRE - Tomador
		PREF. MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ	Investimento	229.999,90
		Agente Operador - Repasse	Repasse	205.000,05
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Contrapartida	
		Fonte de Recursos		
		<input checked="" type="checkbox"/> OGU <input type="checkbox"/> FGTS		

Tomador	Nome: MARIA BERNADETE NUNES RÉGO GOMES
Carreg: PREFEITA MUNICIPAL	
Tomador	Nome: ZILTON PEDRO MENEZES MARINHO
Carreg: ENGENHEIRO CIVIL	

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ**

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN.

ENDEREÇO DA OBRA: RUA 7 DE SETEMBRO - CENTRO - RIACHO DA CRUZ - RN

CONTRATO DE REPASSE Nº 1.056.612-15/2018

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: PRIMEIRA MEDIÇÃO – PERÍODO 02.03.2020 A 26.06.2020



Figura 1 - PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO;



Figura 2 – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE OBRA;


Zilton Pedro Menezes Marinho
Engenheiro Civil
CREARN 211554676-8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN.

ENDEREÇO DA OBRA: RUA 7 DE SETEMBRO - CENTRO - RIACHO DA CRUZ - RN

CONTRATO DE REPASSE Nº 1.056.612-15/2018

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: PRIMEIRA MEDIÇÃO – PERÍODO 02.03.2020 A 26.06.2020



Figura 3 – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE OBRA;



Figura 4 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA;


Zilton Pedro Meneses Maranhão
Engenheiro Civil
CREA/RN 211554678-8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN.

ENDEREÇO DA OBRA: RUA 7 DE SETEMBRO - CENTRO - RIACHO DA CRUZ - RN

CONTRATO DE REPASSE N° 1.056.612-15/2018

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: PRIMEIRA MEDIÇÃO – PERÍODO 02.03.2020 A 26.06.2020



Figura 5 – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA;



Zilton Pedro Manazes Marinho
Engenheiro Civil
CREA/RN 211554676-0