



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR Município de Riacho da Cruz - RN		Nº OPERAÇÃO 1044418-49	Nº SICONV 851098	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO		MUNICÍPIO / UF Riacho da Cruz - RN		REPASSE 243.750,00	CONTRAPARTIDA 7.000,00	INVESTIMENTO 250.750,00	Nº RRE 1

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: abr-20 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 774,13
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	-------------------------------

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.		
							Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período		Acumulado incluindo o Período	
1.	OBRAS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO D	0	0		05080001/2019	1	249.975,87	-	22.168,08	22.168,08	8,87%	
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	(100,00%)	(0,00%)	(8,87%)	(8,87%)	
							Repasse	243.750,00	-	21.615,96	21.615,96	
							Contrapartida	6.225,87	-	552,12	552,12	8,87%
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	249.975,87	-	22.168,08	22.168,08	

Acumulado Anterior: 0,00%

Observações:

Riacho da Cruz - RN

Local

Representante Tomador

Nome: Maria Bernadete Nunes Rêgo Gomes

Cargo: Prefeita Municipal

Responsável Social

Nome:

Cargo:

sexta-feira, 24 de abril de 2020

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Zilton Pedro Menezes Marinho

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: 211.554.676-8

ART/RRT: RN20200315487

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:

Nº OPERAÇÃO 1044418-49	Nº SICONV 851098	PROPONENTE TOMADOR Município de Riacho da Cruz - RN	APELIDO EMPREENDIMENTO ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOUR	NOME DA EMPRESA A B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Nº CTEF 05080001/2011
---------------------------	---------------------	--	--	--	--------------------------

 Medição: **1** Período: **23/01/2020 a 24/04/2020** % Realizado Período.: **8,87%** % Realizado Acum.: **8,87%**

Nº do Evento	Título dos Eventos
--------------	--------------------


1	Administração Local
2	SERVIÇOS PRELIMINARES
3	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
5	FUNDAÇÃO
6	IMPERMEABILIZAÇÃO - FUNDAÇÃO
7	IMPERMEABILIZAÇÃO - MANTA/PROTEÇÃO
8	SUPERESTRUTURA - PILARES/VIGAS
9	SUPERESTRUTURA - LAJES
10	ALVENARIAS
11	ESQUADRIAS - PORTAS
12	ESQUADRIAS - JANELAS
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PONTOS DE L
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISJUNTORES
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LUMINÁRIAS E
16	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
17	INSTALAÇÕES SANITARIAS
18	LOUÇAS E METAIS
19	REVESTIMENTO DE PAREDE - ARGAMASS
20	REVESTIMENTO DE PAREDE - CERÂMICO
21	REVESTIMENTO DO PISO - ARGAMASSAD
22	REVESTIMENTO DO PISO - CERÂMICO
23	REVESTIMENTO DO PISO - PISO GRANILIT
24	PINTURA - ACABAMENTO DAS PAREDES I
25	PINTURA - ACABAMENTO DO TETO
26	PINTURA - ACABAMENTO DAS PAREDES E
27	CONTRUÇÃO DE CALÇADAS E REFORÇO
28	LIMPEZA DA OBRA
29	CONTRUÇÃO DE CURRAIS

PREDIO PRINCIPAL	CURRAIS	SUÍNO	CAPRINO E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
------------------	---------	-------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

1																												
2																												
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												
12																												
13																												
14																												
15																												
16																												
17																												
18																												
19																												
20																												
21																												
22																												
23																												
24																												
25																												
26																												
27																												
28																												
29																												

Medições	Data das Medições											
	24/04/2020											
Período:	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
%	8,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$	22.168,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
%	8,87%	8,87%	8,87%	8,87%	8,87%	8,87%	8,87%	8,87%	8,87%	8,87%	8,87%	8,87%
R\$	22.168,08	22.168,08	22.168,08	22.168,08	22.168,08	22.168,08	22.168,08	22.168,08	22.168,08	22.168,08	22.168,08	22.168,08



Zilton Pedro
Engenheiro Civil
CREA/RN: 211554676-9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

OBJETO: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO
ENDEREÇO DA OBRA: RUA ESTRADA VICINAL IDA PARA COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ, RN 117, ZONA RURAL, RIACHO DA CRUZ – RN
CONTRATO DE REPASSE Nº 1.044.418-49/2017 **SICONV Nº** 851098
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: PRIMEIRA MEDIÇÃO – PERÍODO 23.01.2020 A 24.04.2020



Figura 1 - PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO;



Figura 2 - EXECUÇÃO DE GABARITO PARA LOCAÇÃO DE OBRA;

Zilton Pedro Menezes Marin
Zilton Pedro Menezes Marin
Engenheiro Civil
CREA/RN: 211554676-8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

OBJETO: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO
ENDEREÇO DA OBRA: RUA ESTRADA VICINAL IDA PARA COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ, RN 117,
ZONA RURAL, RIACHO DA CRUZ – RN
CONTRATO DE REPASSE N° 1.044.418-49/2017 SICONV N° 851098
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: PRIMEIRA MEDIÇÃO – PERÍODO 23.01.2020 A 24.04.2020



Figura 3 - ESCAVAÇÕES PARA EXECUÇÃO DE SAPATAS DE FUNDAÇÃO;



Figura 4 - ESCAVAÇÕES PARA EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO;



Zilton Pedro Menezes Marinho
Engenheiro Civil
CREA/RN: 211554676-8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

OBJETO: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO
ENDEREÇO DA OBRA: RUA ESTRADA VICINAL IDA PARA COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ, RN 117,
ZONA RURAL, RIACHO DA CRUZ – RN
CONTRATO DE REPASSE N° 1.044.418-49/2017 SICONV N° 851098
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: PRIMEIRA MEDIÇÃO – PERÍODO 23.01.2020 A 24.04.2020



Figura 5 – EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO PARA ALVENARIAS;



Figura 6 - EXECUÇÃO DE BALDREAMES E REATERRO DE VALAS;



Jilton Pedro Menezes Marinho
Engenheiro Civil
CREAIRN: 211554676-8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

OBJETO: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO
ENDEREÇO DA OBRA: RUA ESTRADA VICINAL IDA PARA COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ, RN 117,
ZONA RURAL, RIACHO DA CRUZ – RN
CONTRATO DE REPASSE Nº 1.044.418-49/2017 **SICONV** Nº 851098
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: PRIMEIRA MEDIÇÃO – PERÍODO 23.01.2020 A 24.04.2020



Figura 7 - EXECUÇÃO DE BALDREAMES E REATERRO DE VALAS;



Figura 8 – IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS.




Zilton Pedro Menezes Marinho
Engenheiro Civil
CREA/RN: 211554676-8