



Grau de Sigilo
PÚBLICO

Ofício nº: 0159/2020

Riacho da Cruz - RN, 23 de dezembro de 2020

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: 5ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: Contrato de Repasse - Operação nº 1044418-49 - SICONV nº 851098

Objeto: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO
Proponente / Tomador: Município de Riacho da Cruz - RN

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.


	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 5ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	R\$ 243.750,00	R\$ 82.392,79	R\$ 243.750,00
Contrapartida Financeira:	R\$ 6.225,87	R\$ 2.104,48	R\$ 6.225,87
Outros:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Investimento:	R\$ 249.975,87	R\$ 84.497,27	R\$ 249.975,87
Execução Física:	-	33,80%	100,00%

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.

3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada no SICONV.

4. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,


Maria Bernadete Nunes Régio Gomes
Prefeita Municipal
CPF 289.166.074-72



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR Município de Riacho da Cruz - RN	Nº OPERAÇÃO 1044418-49	Nº SICONV 851098	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO	MUNICÍPIO / UF Riacho da Cruz - RN	REPASSE 243.750,00	CONTRAPARTIDA 7.000,00	INVESTIMENTO 250.750,00	Nº RRE 5	

Situação do TC/CR: Normal	Percentual previsto em: dez-20 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 774,13
------------------------------	---	------------------------	--------------------	-------------------------------

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valores Medidos (R\$)				Execução Física Acum.
							Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado Incluindo o Período	
1.	OBRAS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO D	0	1		05080001/2019	5	249.975,87	165.478,60	84.497,27	249.975,87	100,00%
					(%)		(100,00%)	(66,29%)	(33,80%)	(100,00%)	
					Repasse		243.750,00	161.357,21	82.392,79	243.750,00	
					Contrapartida		6.225,87	4.121,39	2.104,48	6.225,87	100,00%
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		249.975,87	165.478,60	84.497,27	249.975,87	

Acumulado Anterior: 66,20%

Observações:

Riacho da Cruz - RN
Local

quarta-feira, 23 de dezembro de 2020
Data

Representante Tomador
Nome: Maria Bernadete Nunes Régio Gomes
Cargo: Prefeita Municipal
Maria Bernadete Nunes Régio Gomes
Prefeita Municipal
CPF 289.106.054-72

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Zilton Pedro Menezes Marinho
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 211.554.676-8
ART/RRT: RN20200315487

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1044418-49	Nº SICONV 851098	PROPONENTE TOMADOR Município de Riacho da Cruz - RN	APELIDO EMPREENDIMENTO ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURA B	NOME DA EMPRESA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Nº CTEF 5080001/201
---------------------------	---------------------	--	---	--	------------------------

Medição: **5** Período: **30/10/2020 a 23/12/2020** % Realizado Período.: **33,80%** % Realizado Acum.: **100,00%**

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	SERVIÇOS PRELIMINARES
3	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
5	FUNDAÇÃO
6	IMPERMEABILIZAÇÃO - FUNDAÇÃO
7	IMPERMEABILIZAÇÃO - MANTA/PROTEÇÃO
8	SUPERESTRUTURA - PILARES/VIGAS
9	SUPERESTRUTURA - LAJES
10	ALVENARIAS
11	ESQUADRIAS - PORTAS
12	ESQUADRIAS - JANELAS
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PONTOS DE
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISJUNTORES
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LUMINÁRIAS
16	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
17	INSTALAÇÕES SANITARIAS
18	LOUÇAS E METAIS
19	REVESTIMENTO DE PAREDE - ARGAMASSA
20	REVESTIMENTO DE PAREDE - CERÂMICO
21	REVESTIMENTO DO PISO - ARGAMASSA
22	REVESTIMENTO DO PISO - CERÂMICO
23	REVESTIMENTO DO PISO - PISO GRANILIT
24	PINTURA - ACABAMENTO DAS PAREDES
25	PINTURA - ACABAMENTO DO TETO
26	PINTURA - ACABAMENTO DAS PAREDES
27	CONTRUÇÃO DE CALÇADAS E REFORÇO
28	LIMPEZA DA OBRA
29	CONTRUÇÃO DE CURRAIS

PREDIO PRINCIPAL CURRAIS SUJUNO CERAMICHE	Informe abaixo o NUMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																										
1	1																									
2	2																									
3	1																									
4	1																									
5	1																									
6	1																									
7	5																									
8	2																									
9	2																									
10	2																									
11	3																									
12	4																									
13	2																									
14	5																									
15	5																									
16	2																									
17	2																									
18	5																									
19	3																									
20	3																									
21	3																									
22	4																									
23	4																									
24	5																									
25	5																									
26	5																									
27	5																									
28	5																									
29	5																									

Medições	Data das Medições											
	24/04/2020	06/07/2020	15/09/2020	29/10/2020	23/12/2020							
Período:	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
%	8,87%	23,25%	27,90%	6,18%	33,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$	22.168,08	58.107,66	69.744,49	15.458,37	84.497,27	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
%	8,87%	32,11%	60,01%	66,20%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
R\$	22.168,08	80.275,74	150.020,23	165.478,60	249.975,87	249.975,87	249.975,87	249.975,87	249.975,87	249.975,87	249.975,87	249.975,87

Riacho da Cruz - RN

Maria Bernadete Nunes Rêgo Gomes
Prefeita Municipal
CPF 289.108.054-72

Itan Pedro Menezes Marinho
Engenheiro Civil
CREA/RN: 211554676-8



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1044418-49	Nº SICONV 851098	PROPONENTE TOMADOR Município de Riacho da Cruz - RN	APELIDO EMPREENDIMENTO ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOUR	NOME DA EMPRESA A B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Nº CTEF 5080001/201
---------------------------	---------------------	--	--	--	------------------------

Medição: **5** Período: **30/10/2020 a 23/12/2020** % Realizado Período.: **33,80%** % Realizado Acum.: **100,00%**

PRÉDIO PRINCIPAL CATEDRAIS SALA CABEDINHO	Informe abaixo o NUMERO DA MEDICAO em que os eventos foram concluídos																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Nº do Evento	Título dos Eventos

Local
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Zilton Pedro Menezes Marinho
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 211.554.676-8
ART/RRT: RN20200315487


Maria Bernadete Nunes Rego Gomes
 Prefeita Municipal
 CPF 289.106.054-72


Zilton Pedro Menezes Marinho
 Engenheiro Civil
 CREA/RN: 211554676-8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

OBJETO: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO
ENDEREÇO DA OBRA: RUA ESTRADA VICINAL IDA PARA COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ, RN 117,
ZONA RURAL, RIACHO DA CRUZ – RN
CONTRATO DE REPASSE Nº 1.044.418-49/2017 SICONV Nº 851098
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: QUINTA – PERÍODO 30.10.2020 A 23.12.2020



Figura 1 – EXECUÇÃO DE ACABAMENTOS E PINTURA EXTERNA (LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA);



Figura 2 - EXECUÇÃO DE ACABAMENTOS E PINTURA EXTERNA;



Zilton Pedro Menezes Marinho
Engenheiro Civil
CREA/RN: 211554676-8



Maria Bernadete Nunes Régio Gomes
Prefeita Municipal
CPF: 289.440.111-00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

OBJETO: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO
ENDEREÇO DA OBRA: RUA ESTRADA VICINAL IDA PARA COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ, RN 117,
ZONA RURAL, RIACHO DA CRUZ – RN
CONTRATO DE REPASSE Nº 1.044.418-49/2017 SICONV Nº 851098
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: QUINTA – PERÍODO 30.10.2020 A 23.12.2020



Figura 3 – EXECUÇÃO DE ACABAMENTOS E PINTURA EXTERNA;;



Figura 4 – EXECUÇÃO DE ACABAMENTOS E PINTURA EXTERNA;;


Engenheiro Civil
CREA/RN: 211554676-8


Maria Bernadete Nunes Rego Gomes
Prefeita Municipal
CPF 289.106.054-73

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

OBJETO: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO
ENDEREÇO DA OBRA: RUA ESTRADA VICINAL IDA PARA COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ, RN 117,
ZONA RURAL, RIACHO DA CRUZ – RN
CONTRATO DE REPASSE Nº 1.044.418-49/2017 SICONV Nº 851098
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: QUINTA – PERÍODO 30.10.2020 A 23.12.2020



Figura 5 – EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA;



Figura 6 - EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA;



ton Pedro Menezes Marinho
Engenheiro Civil
CREA/RN: 211554676-8



Maria Bernadete Nunes Rego Gomes
Prefeita Municipal
CPF 289.106.054-72

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

OBJETO: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO
ENDEREÇO DA OBRA: RUA ESTRADA VICINAL IDA PARA COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ, RN 117,
ZONA RURAL, RIACHO DA CRUZ – RN
CONTRATO DE REPASSE Nº 1.044.418-49/2017 SICONV Nº 851098
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: QUINTA – PERÍODO 30.10.2020 A 23.12.2020




Figura 7 - EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA;



Figura 8 – INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED, PINTURA INTERNA DE PAREDES E TETO;



Zilton Pedro Menezes Marinho
Engenheiro Civil
CREA/RN: 211554676-8



Maria Bernadete Moraes Rego Soares
Prefeita Municipal
CPF 289.166.654-72

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

OBJETO: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO
ENDEREÇO DA OBRA: RUA ESTRADA VICINAL IDA PARA COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ, RN 117,
ZONA RURAL, RIACHO DA CRUZ – RN
CONTRATO DE REPASSE Nº 1.044.418-49/2017 SICONV Nº 851098
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: QUINTA – PERÍODO 30.10.2020 A 23.12.2020



Figura 9 - PINTURA INTERNA DE PAREDES E TETO;



Figura 10 – PINTURA INTERNA DE PAREDES E TETO;



Anton Pedro Menezes Marinho
Engenheiro Civil
CREA/RN: 211554676-8



Maria Eduarda Borges Rego Gomes
Prefeita Municipal
CPF 289.109.004-72

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

OBJETO: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO
ENDEREÇO DA OBRA: RUA ESTRADA VICINAL IDA PARA COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ, RN 117,
ZONA RURAL, RIACHO DA CRUZ – RN
CONTRATO DE REPASSE Nº 1.044.418-49/2017 SICONV Nº 851098
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: QUINTA – PERÍODO 30.10.2020 A 23.12.2020



Figura 11 – EXECUÇÃO DE PINTURA INTERNA DE PAREDES, INSTALAÇÃO DE LOUÇAS E METAIS;



Figura 12 – EXECUÇÃO DE CURRAIS;



Zilton Pedro Fernandes
Engenheiro
CREA/RN: 21150-0



Maria Bernadete Nunes Rego Gomes
Prefeita Municipal
CPF 289.101.920-72

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

OBJETO: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO
ENDEREÇO DA OBRA: RUA ESTRADA VICINAL IDA PARA COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ, RN 117,
ZONA RURAL, RIACHO DA CRUZ – RN
CONTRATO DE REPASSE Nº 1.044.418-49/2017 SICONV Nº 851098
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: QUINTA – PERÍODO 30.10.2020 A 23.12.2020




Figura 13 - EXECUÇÃO DE CURRAIS;



Figura 14 – EXECUÇÃO DE CURRAIS;



Zilton Pedro Menezes Maranhão
Engenheiro Civil
CREA/RN: 211554676-8



Maria Leticia de Sousa Pires Gomes
Prefeita Municipal
CPF 289.100.110-2

Ofício N° 063/2021

Riacho da Cruz (RN), em 22 de Abril de 2021.

REFERENTE:

GESTOR: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.

PROGRAMA: AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL.

CONTRATO DE REPASSE: 1.044.418-49/2017

CONVENIO N°: 851098

ASSUNTO: INFORMAÇÃO SOBRE VALOR FINAL DAS MEDIÇÕES DO
OBJETO “ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO”.

Vimos através deste informar o motivo pelo qual a 5ª Medição (Medição Final) deste objeto, apresenta um acumulado final no montante de R\$ 249.975,87 e deste modo díspar dos R\$ 250.002,17 previsto no contrato 05080001/2019 – Entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ e a empresa A B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. A diferença no valor de R\$ 26,30 é referente a erro de digitação na proposta da empresa que atribuiu o quantitativo de 102,80 m² ao invés de 102,08 m² previstos no orçamento base do objeto para o Item 3.13.2 - "(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014".

Onde o item na proposta da empresa vencedora do certame apresenta o valor unitário de R\$ 36,52 e deste modo:

$$Diferença = 0,72 \times 36,52$$

$$Diferença = R\$ 26,30$$

Nada mais para o momento, atenciosamente:



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN**

MARCOS AURELIO DE PAIVA
REGO:50334409420

Assinado de forma digital por MARCOS AURELIO DE PAIVA RGO:50334409420
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=33416079000195,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=MARCOS AURELIO DE PAIVA
REGO:50334409420
Dados: 2021.04.26 11:16:21 -03'00'

MARCOS AURELIO DE PAIVA RÊGO
Prefeito Municipal

ZILTON PEDRO MENEZES MARINHO
**Engenheiro Civil- CREA nº 211554676-8
Matricula- 120620-6**

Ao Ilmo. Senhor.

SILVIO JOSÉ CONCEIÇÃO.
GIGOV/NA-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
NATAL - RN