

Ofício Nº 064/2021

Riacho da Cruz (RN), em 22 de Abril de 2021.

REFERENTE:

GESTOR: MINISTÉRIO DO TURISMO.

PROGRAMA: CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO.

CONTRATO DE REPASSE: 1.063.207-18/2018

CONVENIO Nº: 882352

ASSUNTO: RETIFICAÇÃO A 4ª MEDIÇÃO (MEDIÇÃO FINAL) DO OBJETO “CONCLUSÃO DA CASA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ”.

Vimos através deste encaminhar os arquivos referentes a retificação da 4ª Medição (Medição Final) deste objeto, assim como também informar o motivo pelo qual a mesma apresenta um acumulado final no montante de R\$ 292.202,22 e deste modo díspar dos R\$ 293.621,97 previsto no contrato 19050001/2020 – Entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ e a empresa CERES CONSTRUÇÕES LTDA. A diferença no valor de R\$ 1.419,75 é referente à não execução do item 1.13.5 – “RODAPÉ CERÂMICO DE 7 CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014”.

Justifica-se para tanto que a não realização deste serviço não afeta a funcionalidade da edificação haja visto que foi executado revestimento cerâmico até a altura de 1,50 m em todas as paredes internas da obra e deste modo atendendo as condições estéticas e de limpeza necessárias para a funcionalidade da edificação. Entendendo também que a não realização do pagamento referente a este serviço implica no atendimento ao princípio de não ocasionar prejuízo ao erário e a administração pública.

Ressaltamos também que no atendimento a execução dos itens 1.10.3 – “LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.” e 1.10.4 – “LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN

FLUORESCENTES 2X2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.” A empresa responsável em virtude da indisponibilidade no mercado das lâmpadas fluorescentes especificadas no orçamento da obra, realizou com autorização da fiscalização a substituição das mesmas por luminárias do tipo LED, que oferecem uma maior durabilidade, eficiência e economia energética e desde modo não ocasionando prejuízo ao erário e a administração pública.

Aproveitamos ainda para informar a conclusão total dos serviços referentes a execução do objeto e atendimento as solicitações que tratavam de glosas técnicas a serviços executados em medições anteriores.

Nada mais para o momento, atenciosamente:

MARCOS AURELIO DE
PAIVA REGO:50334409420

Assinado de forma digital por MARCOS AURELIO DE
PAIVA REGO:50334409420
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5,
ou=33416079000195, ou=Presencial, ou=Certificado PF
A1, cn=MARCOS AURELIO DE PAIVA REGO:50334409420
Dados: 2021.04.26 11:18:53 -03'00'

MARCOS AURELIO DE PAIVA RÊGO
Prefeito Municipal

ZILTON PEDRO MENEZES MARINHO
Engenheiro Civil- CREA nº 211554676-8
Matricula- 120620-6

Ao Ilmo. Senhor.

SILVIO JOSÉ CONCEIÇÃO.
GIGOV/NA-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
NATAL - RN



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Resumo de Acompanhamento

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1063.207-18/2018	Nº SICONV 882352/2018	GIGOV NA - NATAL	GESTOR MCULTURA	PROGRAMA CULTURA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA 22/07/2019
PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN			MUNICÍPIO / UF RIACHO DA CRUZ/RN	LOCALIDADE / ENDEREÇO ZONA URBANA	OBJETO CONCLUSÃO DA CASA DE CULTURAL DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ	
Nº CTEF 19050001/2020	EMPRESA EXECUTORA CERES CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ 10.632.220/0001-91	OBJETO DO CTEF EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA CASA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ			INÍCIO DA OBRA 20/05/2020

Valor de Investimento: R\$ 292.202,22

ACOMPANHAMENTO

METAS

N.º da Medição	Data da medição	Valores Medidos (R\$)		% Global		% Global Previsto	Prazo Decorrido (dias)	Equivalente dias-obra	Dias Atraso (-) / Adiant. (+)	% Atraso / Adiant.	# Meta	Valores Medidos Acum. (R\$)
		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado							
1	25/06/2020	19.706,11	19.706,11	6,74%	6,74%	21,15%	36	10	-26	-16,99%	1	292.202,22
2	15/09/2020	78.178,98	97.885,09	26,76%	33,50%	83,22%	118	49	-69	-45,10%	2	-
3	04/11/2020	54.335,70	152.220,79	18,60%	52,09%	100,00%	168	74	-94	-61,44%	3	-
4	23/12/2020	139.981,43	292.202,22	47,91%	100,00%	100,00%	217	153	-64	-41,83%	4	-
											5	-
											6	-
											7	-
											8	-
											9	-
											10	-
											11	-
											12	-
											13	-
											14	-
											15	-
											16	-
											17	-
											18	-
											19	-
											20	-
Total Medido Acumulado			R\$ 292.202,22		100,00%				Dias Adiant. / Atraso:	-64		-41,83%

RIACHO DA CRUZ/RN, 22 de abril de 2021
Local e Data

Resp. Tec. Fiscal: ZILTON PEDRO MENEZES MARINHO
CREA / CAU: 2115546768
ART: RN20200334641

