



Ofício nº: 132

Riacho da Cruz - RN, 07 de outubro de 2021

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: 1ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: Contrato de Repasse - Operação nº 1063352-78 - SICONV nº 890400

Objeto: Modernização da Quadra de Esportes do Bairro Acampamento II no Município de
Proponente / Município de Riacho da Cruz - RN
Tomador:

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 1ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	R\$ 286.500,00	R\$ 56.929,61	R\$ 56.929,61
Contrapartida Financeira:	R\$ 9.989,23	R\$ 1.984,93	R\$ 1.984,93
Outros:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Investimento:	R\$ 296.489,23	R\$ 58.914,54	R\$ 58.914,54
Execução Física:	-	19,87%	19,87%

2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

MARCOS AURELIO DE
PAIVA REGO:50334409420

Assinado de forma digital por MARCOS AURELIO DE PAIVA
REGO:50334409420
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5,
ou=33416079000195, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,
cn=MARCOS AURELIO DE PAIVA REGO:50334409420
Dados: 2021.10.07 11:39:44 -03'00'

Marcos Aurelio de Paiva Rêgo
Prefeito Municipal



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR Município de Riacho da Cruz - RN	Nº OPERAÇÃO 1063352-78	Nº SICONV 890400	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO Modernização da Quadra de Esportes	MUNICÍPIO / UF Riacho da Cruz - RN	REPASSE 286.500,00	CONTRAPARTIDA 11.460,00	INVESTIMENTO 297.960,00	Nº RRE 1	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: out-21 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 1.470,77
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	---------------------------------

Valores Medidos (R\$)												
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	OBRAS DE MORDERNIZAÇÃO DE QUADRA	Licitado / Em Execução	1044	m²	04110001/2020	1	296.489,23	-	58.914,54	58.914,54	19,87%	
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	(100,00%)	(0,00%)	(19,87%)	(19,87%)	
							Repasse	286.500,00	-	56.929,61	56.929,61	
							Contrapartida	9.989,23	-	1.984,93	1.984,93	19,87%
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	296.489,23	-	58.914,54	58.914,54	

Acumulado Anterior: 0,00%

Observações:

Riacho da Cruz - RN

Local

MARCOS AURELIO DE PAIVA

REGO:50334409420

Assinado de forma digital por: MARCOS AURELIO DE PAIVA REGO:50334409420
DN: c=BR, o=C=31018, ou=AC 20/LUTI Multipla vs., ou=13416079/20195, ou=Presencial, serial=1, email=PA, cn=MARCOS AURELIO DE PAIVA REGO:50334409420
Data: 2021.10.07 14:42:35 -03'00'

Representante Tomador

Nome: Marcos Aurelio de Paiva Rêgo

Cargo: Prefeito Municipal

quinta-feira, 7 de outubro de 2021

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Zilton Pedro Menezes Marinho

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: 2115546768

ART/RRT: RN20200315453

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1063352-78	Nº SICONV 890400	PROPONENTE TOMADOR Município de Riacho da Cruz - RN	APELIDO EMPREENDIMENTO Modernização da Quadra de Esportes	NOME DA EMPRESA SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS EIRELI	Nº CTEF 4110001/202
---------------------------	---------------------	--	--	---	------------------------

Medição: **1** Período: **26/07/2021 a 07/10/2021** % Realizado Período.: **19,87%** % Realizado Acum.: **19,87%**

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	SERVIÇOS PRELIMINARES
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
4	INFRAESTRUTURA - SAPATAS
5	INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAMES
6	SUPERESTRUTURA - PILARETES
7	EXECUÇÃO DO ALAMBRADO
8	EXECUÇÃO DA ARQUIBANCADA E ALVEN
9	PISO EM GRANILITE
10	ESQUADRIAS
11	INSTALAÇÕES ELETRICAS - INSTALAÇÃO
12	INSTALAÇÕES ELETRICAS - LUMINARIAS
13	METAIS E LOUÇAS
14	PINTURAS E ACABAMENTOS

OBRA DE MODERNIZAÇÃO DE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Informe abaixo o NUMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

1	1																									
2	1																									
3	1																									
4	1																									
5	1																									
6	1																									
7																										
8																										
9																										
10																										
11																										
12																										
13																										
14																										

		Data das Medições											
		07/10/2021											
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	19,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	58.914,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	19,87%	19,87%	19,87%	19,87%	19,87%	19,87%	19,87%	19,87%	19,87%	19,87%	19,87%	19,87%
	R\$	58.914,54	58.914,54	58.914,54	58.914,54	58.914,54	58.914,54	58.914,54	58.914,54	58.914,54	58.914,54	58.914,54	58.914,54

Riacho da Cruz - RN
Local
quinta-feira, 7 de outubro de 2021
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Zilton Pedro Menezes Marinho
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 2115546768
ART/RRT: RN20200315453

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN

OBJETO: MODERNIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO ACAMPAMENTO II NO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN

ENDEREÇO DA OBRA: QUADRA DE ESPORTES DO ACAMPAMENTO II, S/N, RIACHO DA CRUZ-RN

CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.352-78/2019 SICONV Nº 890400


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: PRIMEIRA MEDIÇÃO – PERÍODO 26.07.2021 A 07.10.2021



Figura 1 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA;



Figura 2 - EXECUÇÃO DE GABARITO PARA LOCAÇÃO DE OBRA;


M. 120.620-6

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN**

**OBJETO: MODERNIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO ACAMPAMENTO II NO
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN**

ENDEREÇO DA OBRA: QUADRA DE ESPORTES DO ACAMPAMENTO II, S/N, RIACHO DA CRUZ-RN

CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.352-78/2019 SICONV Nº 890400

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: PRIMEIRA MEDIÇÃO – PERÍODO 26.07.2021 A 07.10.2021



Figura 3 - ESCAVAÇÕES PARA EXECUÇÃO DE SAPATAS DE FUNDAÇÃO;



Figura 4 - ESCAVAÇÕES PARA EXECUÇÃO DE SAPATAS DE FUNDAÇÃO;



m.120.620-6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN

OBJETO: MODERNIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO ACAMPAMENTO II NO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN

ENDEREÇO DA OBRA: QUADRA DE ESPORTES DO ACAMPAMENTO II, S/N, RIACHO DA CRUZ-RN

CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.352-78/2019 SICONV Nº 890400


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: PRIMEIRA MEDIÇÃO – PERÍODO 26.07.2021 A 07.10.2021



Figura 5 - ESCAVAÇÕES PARA EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO;



Figura 6 - ESCAVAÇÕES PARA EXECUÇÃO DE SAPATAS DE FUNDAÇÃO;


m. 120.620-6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN

OBJETO: MODERNIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO ACAMPAMENTO II NO
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN

ENDEREÇO DA OBRA: QUADRA DE ESPORTES DO ACAMPAMENTO II, S/N, RIACHO DA CRUZ-RN

CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.352-78/2019 SICONV Nº 890400

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: PRIMEIRA MEDIÇÃO – PERÍODO 26.07.2021 A 07.10.2021



Figura 7 - ESCAVAÇÕES PARA EXECUÇÃO DE SAPATAS DE FUNDAÇÃO;



Figura 8 – CONCRETAGEM DE FUNDAÇÕES;



M. 120.620-6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN

OBJETO: MODERNIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO ACAMPAMENTO II NO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN

ENDEREÇO DA OBRA: QUADRA DE ESPORTES DO ACAMPAMENTO II, S/N, RIACHO DA CRUZ-RN

CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.352-78/2019 SICONV Nº 890400

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: PRIMEIRA MEDIÇÃO – PERÍODO 26.07.2021 A 07.10.2021



Figura 9 - CONCRETAGEM DE FUNDAÇÕES;



Figura 10 – CONCRETAGEM DE FUNDAÇÕES;


M. 130.620-6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN

OBJETO: MODERNIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO ACAMPAMENTO II NO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN

ENDEREÇO DA OBRA: QUADRA DE ESPORTES DO ACAMPAMENTO II, S/N, RIACHO DA CRUZ-RN

CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.352-78/2019 SICONV Nº 890400

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: PRIMEIRA MEDIÇÃO – PERÍODO 26.07.2021 A 07.10.2021



Figura 11 - CONCRETAGEM DE FUNDAÇÕES;



Figura 12 – CONCRETAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO DE SAPATAS DE FUNDAÇÕES;

M. 120620-6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN

OBJETO: MODERNIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO ACAMPAMENTO II NO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN
ENDEREÇO DA OBRA: QUADRA DE ESPORTES DO ACAMPAMENTO II, S/N, RIACHO DA CRUZ-RN
CONTRATO DE REPASSE N° 1.063.352-78/2019 SICONV N° 890400
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: PRIMEIRA MEDIÇÃO – PERÍODO 26.07.2021 A 07.10.2021



Figura 13 – CONCRETAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO DE SAPATAS DE FUNDAÇÕES;



Figura 14 – MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E REATERRO DE FUNDAÇÕES;

M: 120.620-6

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN**

**OBJETO: MODERNIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO ACAMPAMENTO II NO
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN**

ENDEREÇO DA OBRA: QUADRA DE ESPORTES DO ACAMPAMENTO II, S/N, RIACHO DA CRUZ-RN

CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.352-78/2019 SICONV Nº 890400

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: PRIMEIRA MEDIÇÃO – PERÍODO 26.07.2021 A 07.10.2021



**Figura 15 – EXECUÇÃO DE ARMADURAS PARA CONCRETAGEM DE VIGAMENTO DAS
ARQUIBANCADAS;**



Figura 16 – EXECUÇÃO DE FORMAS E ARMADURAS;


M. 120.620-6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN

OBJETO: MODERNIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO ACAMPAMENTO II NO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN

ENDEREÇO DA OBRA: QUADRA DE ESPORTES DO ACAMPAMENTO II, S/N, RIACHO DA CRUZ-RN

CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.352-78/2019 SICONV Nº 890400


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: PRIMEIRA MEDIÇÃO – PERÍODO 26.07.2021 A 07.10.2021



Figura 17 - CONCRETAGEM DE VIGAMENTO DAS ARQUIBANCADAS;



Figura 18 – CONCRETAGEM DE VIGAS E IMPERMEABILIZAÇÃO;


m: 120.620-6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN

OBJETO: MODERNIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO ACAMPAMENTO II NO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN

ENDEREÇO DA OBRA: QUADRA DE ESPORTES DO ACAMPAMENTO II, S/N, RIACHO DA CRUZ-RN

CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.352-78/2019 SICONV Nº 890400


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: PRIMEIRA MEDIÇÃO – PERÍODO 26.07.2021 A 07.10.2021



Figura 19 - CONCRETAGEM DE VIGAS E IMPERMEABILIZAÇÃO;



Figura 20 – CONCRETAGEM DE VIGAS E IMPERMEABILIZAÇÃO;


m: 120.620-6

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN**

**OBJETO: MODERNIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO ACAMPAMENTO II NO
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN**

ENDEREÇO DA OBRA: QUADRA DE ESPORTES DO ACAMPAMENTO II, S/N, RIACHO DA CRUZ-RN

CONTRATO DE REPASSE Nº 1.063.352-78/2019 SICONV Nº 890400

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: PRIMEIRA MEDIÇÃO – PERÍODO 26.07.2021 A 07.10.2021



Figura 21 - CONCRETAGEM DE VIGAS E IMPERMEABILIZAÇÃO;



Figura 22 – CONCRETAGEM DE VIGAS E IMPERMEABILIZAÇÃO;


m: 120.620-6