

**Controle Externo / SIAI – ANEXO 23**  
**Relatório de Obras e Serviços de Engenharia em Execução e a Executar**

**COMPROVANTE DE ENVIO DE DADOS/DOCUMENTOS**

UNIDADE GESTORA – CÓDIGO: 00001	<b>NÚMERO DO RECIBO:</b>  <b>3466</b>
UNIDADE GESTORA – NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ	
PROCESSO DE DESPESA: 0105661215	
SITUAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO: ORDEM de SERVIÇOS expedida, aguardando início da execução	

**PRINCIPAIS DADOS DA OBRA / SERVIÇO DE ENGENHARIA:**

Regime de Execução: Empreitada por Preço Global  
Tipo de Intervenção: Construção  
Obra/Serviço – Tipo: Praça

Objeto: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA NO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN  
Latitude: 9343974,13  
Longitude: 616506,44

**PRINCIPAIS DADOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO:**

Número/Ano do Contrato: 31010001/2020  
Valor do Contrato: 205000,05  
Data Término de Vigência: 31/12/2020  
Data Início da Execução: 02/03/2020  
Nome do Gestor do Contrato: DAVI EVARISTO DE PAIVA  
CPF do Gestor: 07383068432

**PRINCIPAIS DADOS DO ACOMPANHAMENTO DA OBRA / SERVIÇO DE ENGENHARIA:**

Situação da Execução: NORMAL (Obra/Serviço com andamento normal)  
Número da Medição a PI: 1  
Data da Medição a PI: 26/06/2020  
Valor da Medição a PI: 9324,71

**DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXADA:**

Nome do Arquivo Anexado: 01 - Ordem de Serviço.pdf  
Código Validador do Arquivo: 892B4EB1E03DB3E1E3D7448CFCC82679

Nome do Arquivo Anexado: 02 - Cronograma - Planilha de Levantamento de Eventos.PDF  
Código Validador do Arquivo: 51872EA6944076692E01C634C9F3A5B4

Nome do Arquivo Anexado: 04 - 1º Boletim de Medição.pdf  
Código Validador do Arquivo: 96B8296A2C4AFB36B7EA7F7EB333C1A9

**Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte**  
**Protocolo de entrega de informações via internet**  
**Número do Recibo: 3466**  
**Data e hora do Envio: 24/08/2020 15:25:00**  
Data e hora da criação deste Documento: 24/08/2020 15:25:27