

Nº OPERAÇÃO 1044418-49	Nº SICONV 851098	PROPONENTE TOMADOR Município de Riacho da Cruz - RN	APELIDO EMPREENDIMENTO ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOUR	NOME DA EMPRESA A B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Nº CTEF 05080001/2015
---------------------------	---------------------	--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	--------------------------

Medição: **6** Período: **24/12/2020 a 24/12/2020** % Realizado Período.: **14,60%** % Realizado Acum.: **100,00%**

Nº do Evento	Título dos Eventos
--------------	--------------------

1	Administração Local
2	SERVIÇOS PRELIMINARES
3	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
5	FUNDAÇÃO
6	IMPERMEABILIZAÇÃO - FUNDAÇÃO
7	IMPERMEABILIZAÇÃO - MANTA/PROTEÇÃO
8	SUPERESTRUTURA - PILARES/MIGAS
9	SUPERESTRUTURA - LAJES
10	ALVENARIAS
11	ESQUADRIAS - PORTAS
12	ESQUADRIAS - JANELAS
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PONTOS DE L
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISJUNTORES
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LUMINÁRIAS E
16	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
17	INSTALAÇÕES SANITARIAS
18	LOUÇAS E METAIS
19	REVESTIMENTO DE PAREDE - ARGAMASSA
20	REVESTIMENTO DE PAREDE - CERÂMICO
21	REVESTIMENTO DO PISO - ARGAMASSAD
22	REVESTIMENTO DO PISO - CERÂMICO
23	REVESTIMENTO DO PISO - PISO GRANLIT
24	PINTURA - ACABAMENTO DAS PAREDES I
25	PINTURA - ACABAMENTO DO TETO
26	PINTURA - ACABAMENTO DAS PAREDES E
27	CONTRUÇÃO DE CALÇADAS E REFORÇO
28	LIMPEZA DA OBRA
29	CONTRUÇÃO DE CURRAIS
30	ADITIVO

PRÉDIO PRINCIPAL	CORREIS	SUINO, CAPRINO E	ADITIVO	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
------------------	---------	------------------	---------	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

1																									
2	1																								
3	2																								
4	1																								
5	1																								
6	1																								
7	5																								
8	2																								
9	2																								
10	2																								
11	3																								
12	4																								
13	2																								
14	5																								
15	5																								
16	2																								
17	2																								
18	5																								
19	3																								
20	3																								
21	3																								
22	4																								
23	4																								
24	5																								
25	5																								
26	5																								
27	5																								
28	5																								
29		5																							
30			6																						



Medições	Data das Medições											
	24/04/2020	06/07/2020	15/09/2020	29/10/2020	23/12/2020	24/12/2020						
Período:	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
%	7,57%	19,85%	23,83%	5,28%	28,87%	14,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$	22.168,08	58.107,66	69.744,49	15.458,37	84.497,27	12.751,41	-	-	-	-	-	-
Acumulado:												
%	7,57%	27,42%	51,25%	56,53%	85,40%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
R\$	22.168,08	80.275,74	150.020,23	165.478,60	249.975,87	292.727,28	292.727,28	292.727,28	292.727,28	292.727,28	292.727,28	292.727,28



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1044418-49	Nº SICONV 851098	PROPONENTE TOMADOR Município de Riacho da Cruz - RN	APELIDO EMPREENDIMENTO ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOUR	NOME DA EMPRESA A B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Nº CTEF 05080001/201
---------------------------	---------------------	--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-------------------------

Medição: **6** Período: **24/12/2020 a 24/12/2020** % Realizado Período.: **14,60%** % Realizado Acum.: **100,00%**

Nº do Evento	Título dos Eventos
--------------	--------------------

PREDIO PRINCIPAL	CORREIS SUJINO	CARRINHO E ADITIVO	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								

Riacho da Cruz - RN
Local
quinta-feira, 24 de dezembro de 2020
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Zilton Pedro Menezes Marinho
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 211.554.676-8
ART/RRT: RN20200315487

Maria Sernadete Nunes Régio Gomes
Prefeita Municipal
CPF: 289.196.054-72





RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR Município de Riacho da Cruz - RN	Nº OPERAÇÃO 1044418-49	Nº SICONV 851098	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO	MUNICÍPIO / UF Riacho da Cruz - RN	REPASSE 243.750,00	CONTRAPARTIDA 49.751,41	INVESTIMENTO 293.501,41	Nº RRE 6	

Situação do TC/CR: Normal	Percentual previsto em: dez-20 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 774,13
------------------------------	-------------------------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------------

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valores Medidos (R\$)				Execução Física Acum.
							Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	
1.	OBRAS DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO	0	1		05080001/2019	6	292.727,28	249.975,87	42.751,41	292.727,28	100,00%
					(%)		(100,00%)	(85,40%)	(14,60%)	(100,00%)	
					Repasse		243.750,00	208.151,49	35.598,51	243.750,00	
					Contrapartida		48.977,28	41.824,38	7.152,90	48.977,28	100,00%
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		292.727,28	249.975,87	42.751,41	292.727,28	

Acumulado Anterior: 85,40%

Observações:

Riacho da Cruz - RN

Local

Representante Tomador

Nome: Maria Bernadete Nunes Rêgo Gomes

Cargo: Prefeita Municipal

Responsável Social

Nome:

Cargo:

quinta-feira, 24 de dezembro de 2020

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Zilton Pedro Menezes Marinho

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREAJCAU: 211.554.676-8

ART/RRT: RN20200315487

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:



OBJETO: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO

ENDEREÇO DA OBRA: RUA ESTRADA VICINAL IDA PARA COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ, RN 117, ZONA RURAL, RIACHO DA CRUZ – RN

CONTRATO DE REPASSE Nº 1.044.418-49/2017 SICONV Nº 851098

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: QUINTA – PERÍODO 24.12.2020 A 24.12.2020



Figura 1 – EXECUÇÃO DE PISO EM GRANILITE NA ÁREA DE ABATE;



Figura 2 - EXECUÇÃO DE PISO EM GRANILITE NA ÁREA DE ABATE;



Milton Pedro Menezes
Engenheiro Civil
CREA/RN: 211554676-8

Maria Bernadete Nunes Rêgo Gomes
Prefeita Municipal
CPF: 289 106.054-72

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ**

OBJETO: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO

ENDEREÇO DA OBRA: RUA ESTRADA VICINAL IDA PARA COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ, RN 117
ZONA RURAL, RIACHO DA CRUZ – RN

CONTRATO DE REPASSE Nº 1.044.418-49/2017 SICONV Nº 851098

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: QUINTA – PERÍODO 24.12.2020 A 24.12.2020



Figura 3 – EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA CABINE DE ATORDOAMENTO;



Figura 4 – EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA CABINE DE ATORDOAMENTO;


Dilton Pedro Menezes Marinho
Engenheiro Civil
CREA/RN: 211554676-8

Maria Bernadete Nunes Régio Gomes
Prefeita Municipal
CPF: 289 106.054-72

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

OBJETO: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO

ENDEREÇO DA OBRA: RUA ESTRADA VICINAL IDA PARA COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ, RN 117

ZONA RURAL, RIACHO DA CRUZ – RN

CONTRATO DE REPASSE Nº 1.044.418-49/2017 SICONV Nº 851098

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: QUINTA – PERÍODO 24.12.2020 A 24.12.2020



Figura 5 – EXECUÇÃO DE PINTURA DOS CURRAIS;



Figura 6 - EXECUÇÃO DE PINTURA DOS CURRAIS;



Dilton Pedro Menezes Marinho
Engenheiro Civil
CREAIRN: 211554676-8

Maria Bernadete Nunes Rego
Prefeita Municipal
CPF: 289.106.054-77

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

OBJETO: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO

ENDEREÇO DA OBRA: RUA ESTRADA VICINAL IDA PARA COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ, RN 11

ZONA RURAL, RIACHO DA CRUZ – RN

CONTRATO DE REPASSE Nº 1.044.418-49/2017 SICONV Nº 851098

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: QUINTA – PERÍODO 24.12.2020 A 24.12.2020



Figura 7 - EXECUÇÃO DE PINTURA DOS CURRAIS;



Figura 8 – EXECUÇÃO DE PINTURA DOS CURRAIS;


Jilton Pedro Menezes M.
Engenheiro Civil
CREARN: 211554676-8

Maria Bernadete Nunes Rêgo Gomes
Prefeita Municipal
CPF: 289.106.054-72