

Nº OPERAÇÃO 1056.612-15/2018	Nº SICONV 036884/2018	GIGOV NA - NATAL	GESTOR MTURISMO	PROGRAMA TURISMO	AÇÃO / MODALIDADE
PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN	MUNICÍPIO / UF RIACHO DA CRUZ/RN	LOCALIDADE / ENDEREÇO ZONA URBANA	OBJETO DO CTEF	OBJETO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ-RN - 1ª ETAPA	DATA ASSINATURA 28/08/2018
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ			INÍCIO DA OBRA

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6
Meta	1	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE-RN - 1ª ETAPA											
Nível	1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
Serviço	1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,00	336,76	1.010,28	1-SERVIÇOS PRELIMINARES	3,00					
Serviço	1.1.2	LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA	M2	3.525,22	0,63	2.220,89	1-SERVIÇOS PRELIMINARES	3.525,22					
Nível	1.2	MOVIMENTO DE TERRA											
Serviço	1.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	80,57	57,98	4.671,46	2-MOVIMENTO DE TERRA	80,57					
Serviço	1.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M. EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	243,24	4,43	1.077,55	2-MOVIMENTO DE TERRA	243,24					
Serviço	1.2.3	REATERRO MANUAL APLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	15,07	35,15	529,71	2-MOVIMENTO DE TERRA	15,07					
Meta	1.3	FUNDAÇÕES - ALVENARIA											
Serviço	1.3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS. AF_08/2017	M3	4,98	483,72	2.408,93	3-FUNDAÇÕES - ALVENARIA	4,98					
Serviço	1.3.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	20,02	2.419,87	48.445,90	3-FUNDAÇÕES - ALVENARIA	20,02					
Meta	1.4	FUNDAÇÕES - BOWL											
Serviço	1.4.1	EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. CIM/AREIA 1:4	M3	92,19	437,79	40.359,86	4-FUNDAÇÕES - BOWL	92,19					
Meta	1.5	ALVENARIA											
Serviço	1.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÁZIOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	105,01	60,56	6.359,41	5-ALVENARIA	105,01					
Meta	1.6	REVESTIMENTO DE PAREDE											
Serviço	1.6.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	500,42	28,62	14.322,02	6-REVESTIMENTO DE PAREDE	500,42					
Meta	1.7	REVESTIMENTO DE PISO - ETAPA I											
Serviço	1.7.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS. ESPESURA DE 3 CM. AF_07_2016	M2	92,90	14,51	1.347,98	7-REVESTIMENTO DE PISO - ETAPA I	92,90					
Serviço	1.7.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	825,77	38,82	32.056,39	7-REVESTIMENTO DE PISO - ETAPA I	825,77					
Meta	1.8	REVESTIMENTO DE PISO - ETAPA II											
Serviço	1.8.1	REVESTIMENTO DE PISO - ETAPA II											

Frentes de Obra:

José Aroldo Queiroga de Moraes
Engo Civil - CREA 210.417.062-1

Nº OPERAÇÃO 1086.612-19/2018	Nº SICONV 036684/2018	GIGOV NA - NATAL	GESTOR MUTURISMO	PROGRAMA TURISMO	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA 29/09/2018
PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN	MUNICÍPIO / UF RIACHO DA CRUZ/RN	LOCALIDADE / ENDEREÇO ZONA URBANA	OBJETO DO CTEF	OBJETO	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ-RN - 1ª ETAPA	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ			INÍCIO DA OBRA	

Valor Total do Orçamento: R\$ 229.999,90

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6
Meta	1	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE-RN - 1ª ETAPA						UNICA CONSTRUÇÃO					
Serviço	1.8.3	EXECUÇÃO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF. 12/2015	M2	676,06	55,49	37.514,57	8-REVESTIMENTO DE PISO - ETAPA II	676,06					
Serviço	1.8.4	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVAMENTE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	92,90	92,92	8.632,27	8-REVESTIMENTO DE PISO - ETAPA II	92,90					
Meta	1.9	REVESTIMENTO DE PISO - ETAPA III											
Serviço	1.9.1	PISO EM PEDRA ANTIGA CINZA ITACOLOMY OU SIMILAR, 50X50CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M2	420,24	69,11	29.042,79	9-REVESTIMENTO DE PISO - ETAPA III	420,24					

Frentes de Obra:

RIACHO DA CRUZ/RN, 22 de julho de 2019

Local e Data

Responsável Técnico: JOSE AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
CREA / CAU: 2164170924

José Aroldo Queiroga de Moraes
Engº Civil - CREA 210 417 062

Nº OPERAÇÃO 1056.612-15/2018	Nº SICONV 059884/2018	IGIOV NA - NATAL	GESTOR MTURISMO	PROGRAMA TURISMO	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA 29/09/2018
PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN	MUNICÍPIO / UF RIACHO DA CRUZ/RN	LOCALIDADE / ENDEREÇO ZONA URBANA	OBJETO DO CTEF	OBJETO	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ-RN - 1ª ETAPA	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ			INÍCIO DA OBRA	

Serviços:

Modo de Exibição:

Valor de Investimento: R\$ 229.999,90

Evento	Item Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtd.	Total por Frente (R\$):
1	Evento	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	3.231,17	3.231,17
1	1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,00	3,00
1	1.1.2	LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA	M2	3.525,22	3.525,22
2	Evento	MOVIMENTO DE TERRA	R\$	6.278,71	6.278,71
2	1.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	80,57	80,57
2	1.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	243,24	243,24
2	1.2.3	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	15,07	15,07
3	Evento	FUNDAÇÕES - ALVENARIA	R\$	50.854,73	50.854,73
3	1.3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017	M3	4,98	4,98
3	1.3.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	20,02	20,02
4	Evento	FUNDAÇÕES - BOWL	R\$	40.359,86	40.359,86
4	1.4.1	EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. CIM/AREIA 1:4	M3	92,19	92,19
4	Evento	ALVENARIA	R\$	6.359,41	6.359,41
5	1.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 9M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	105,01	105,01
6	Evento	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$	14.322,02	14.322,02
6	1.6.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	500,42	500,42
7	Evento	REVESTIMENTO DE PISO - ETAPA I	R\$	33.404,37	33.404,37
7	1.7.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07_2016	M2	92,90	92,90
7	1.7.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	825,77	825,77
8	Evento	REVESTIMENTO DE PISO - ETAPA II	R\$	46.146,84	46.146,84

UNICA CONSTRUÇÃO	1	2	3	4	5	6
229.999,90	-	-	-	-	-	-
3.231,17	-	-	-	-	-	-
3,00	-	-	-	-	-	-
3.525,22	-	-	-	-	-	-
6.278,71	-	-	-	-	-	-
80,57	-	-	-	-	-	-
243,24	-	-	-	-	-	-
15,07	-	-	-	-	-	-
50.854,73	-	-	-	-	-	-
4,98	-	-	-	-	-	-
20,02	-	-	-	-	-	-
40.359,86	-	-	-	-	-	-
92,19	-	-	-	-	-	-
6.359,41	-	-	-	-	-	-
105,01	-	-	-	-	-	-
14.322,02	-	-	-	-	-	-
500,42	-	-	-	-	-	-
33.404,37	-	-	-	-	-	-
92,90	-	-	-	-	-	-
825,77	-	-	-	-	-	-
46.146,84	-	-	-	-	-	-

Frete de Obra:

Nº OPERAÇÃO 1056.612-15/2018	Nº SICOMV 036884/2018	GIGOV NA - NATAL	GESTOR TURISMO	PROGRAMA TURISMO	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA 29/06/2018
PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN			LOCALIDADE / ENDEREÇO ZONA URBANA		OBJETO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ-RN - 1ª ETAPA	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA		CNPJ	OBJETO DO CTEF		INÍCIO DA OBRA

Serviços:

Modo de Exibição:

Valor de Investimento: R\$ 229.999,90

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$): Qtde.
8	1.8.3	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	676,06
8	1.8.4	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	92,90
9		REVESTIMENTO DE PISO - ETAPA III	R\$	29.042,79
9	1.9.1	PISO EM PEDRA ANTÍQUA CINZA ITACOLOMY OU SIMILAR, 50X50CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M2	420,24


UNICA	1	2	3	4	5	6
CONSTRUÇÃO	229.999,90	-	-	-	-	-
676,06	-	-	-	-	-	-
92,90	-	-	-	-	-	-
29.042,79	-	-	-	-	-	-
420,24	-	-	-	-	-	-

Frente de Obra:

RIACHO DA CRUZ/RN, 22 de julho de 2019

Local e Data

Responsável Técnico: JOSE AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
CREA/CAU: 2104170821


 José Arolde Queiroga de Morais
 Engº Civil - CRFA 210 417 062